



REFORMIERTE KIRCHGEMEINDE MÜNCHENSTEIN

Bauinformation Renovation Dorfkirche



**Kalenderwoche 15
Stand 15.4.2024**

Kalenderwoche 15 (8.-12.4.2024)

- Am Montag wurde die Dorfkirche geräumt und das Inventar eingelagert.
- Am Dienstag wurde der Boden abgedeckt und das Rollgerüst aufgebaut, mit dem Bau des Aussengerüstes begonnen, sowie die Abklärungen betreffend Audioanlage gemacht.
- Am Mittwoch wurden die Asbesthaltigen Abdeckbleche entfernt und die Darunterliegenden Flächen gereinigt (dekontaminiert), die Orgel durch den Orgelbauer eingepackt und mit den Kirchturmtechnikern die Details besprochen.
- Am Freitag fand die Detailbesprechung betreffend Elektroinstallationen mit dem Handwerker vor Ort statt.

Kalenderwoche 16 (15.-19.4.2024)

- Beginn mit dem Ersatz und der Ergänzung der Elektroinstallationen, diese dauern rund 3 Monate.
- Das Aussengerüst sollte bis zum Turm fertiggestellt sein. (Wetterabhängig!)

Kalenderwoche 17 (22.-26.4.2024)

- Bemusterung und Detailbesprechung mit der Denkmalpflege.
- Anschliessend kann mit den Putzreparaturen und Vorbereitungen für die Malerarbeiten begonnen werden.