



REFORMIERTE KIRCHGEMEINDE MÜNCHENSTEIN

Bauinformation Renovation Dorfkirche



**Kalenderwoche 22
Stand 31. Mai 2024**

Kalenderwoche 22 (27.5-31.5.2024)

- Die neue Liederanzeige ist fertig.
- Die Fensterheizungsabdeckungen sind Asbest saniert und vorgestrichen.
- Die Lampen wurden neu verkabelt und soweit möglich wieder montiert (Kirchenschiff und Chor).
- Neue Leuchten wurden im Estrich montiert
- Der Kabeleinzug ist, soweit möglich, erfolgt.
- Die Unklarheiten betreffend des Schaltschemas und der Leitungsdimensionen führen zu Verzögerungen beim Maler und Elektriker.

Kalenderwoche 21 (21.5-24.5.2024)

- Die Putzreparatur konnte weitgehend abgeschlossen werden.
- Der Putz trocknet bei diesem Wetter nur sehr langsam, dies führt zu Verzögerungen bei den äusseren Malerarbeiten.
- Das Holzwerk beim Eingang wurde vorgestrichen. Dabei wurde ein Wurmbefall entdeckt.
- Das Kirchenschiff ist bis auf eine Wand fertig gestrichen.
- Es gibt Verzögerungen bei der Schaltschrank Planung, dies führt zu weiteren Störungen des geplanten Ablaufes.

Kalenderwoche 20 (13.5-19.5.2024)

- Die Putzreparatur stockt wegen des Wetters noch immer.
- Vorbereitungen für die Malerarbeiten aussen sind weitgehend abgeschlossen.
- Im Innenraum ist der Chor fertig gestrichen.

Kalenderwoche 19 (6.5-8.5.2024)

- Die Baumeister Arbeiten sind, wegen des Wetters, ins Stocken geraten. (Putz Reparatur)
- Vorbereitungen für die Malerarbeiten aussen sind weitgehend abgeschlossen.
- Wegen des Wetters wurden im Innenraum weitergearbeitet und die ersten Wände vorgestrichen. (Im Chor)

Kalenderwoche 18 (29.4-3.5.2024)

- Die Fassade wurde gereinigt
- Die Baumeister Arbeiten am äusseren haben begonnen. (Putz prüfen und lose Stellen entfernen)
- Vorbereitungen für die Malerarbeiten aussen sind weiterhin im Gange. (Reinigen, Schleifen, Spachteln)
- Die meisten Elektrokabel im Kirchenschiff und Chor sind bereits gewechselt

Kalenderwoche 17 (22.-26.4.2024)

- Das Gerüst wurde fertiggestellt.
- Bemusterung und Detailbesprechung mit der Denkmalpflege. Die Farben wurden bestimmt.
- Vorbereitungen für die Malerarbeiten innen haben begonnen. (Abdecken, Reinigen, Schleifen, ...)

Kalenderwoche 16 (15.-19.4.2024)

- Beginn mit dem Ersatz und der Ergänzung der Elektroinstallationen, diese dauern rund 3 Monate.
- Das Aussengerüst sollte bis zum Turm fertiggestellt sein. (Wetterabhängig!)

Kalenderwoche 15 (8.-12.4.2024)

- Am Montag wurde die Dorfkirche geräumt und das Inventar eingelagert.
- Am Dienstag wurde der Boden abgedeckt und das Rollgerüst aufgebaut, mit dem Bau des Aussengerüstes begonnen, sowie die Abklärungen betreffend Audioanlage gemacht.
- Am Mittwoch wurden die Asbesthaltigen Abdeckbleche entfernt und die Darunterliegenden Flächen gereinigt (dekontaminiert), die Orgel durch den Orgelbauer eingepackt und mit den Kirchturmtechnikern die Details besprochen.
- Am Freitag fand die Detailbesprechung betreffend Elektroinstallationen mit dem Handwerker vor Ort statt.

Titelbild: Ursula Gallandre