



REFORMIERTE KIRCHGEMEINDE MÜNCHENSTEIN

Bauinformation Renovation Dorfkirche



**Kalenderwoche 27
Stand 4.Juli 2024**

Kalenderwoche 27 (1.7.-5.7.2024)

- Die Behandlung gegen den Holzwurm im Vordach ist erfolgt.
- Die Sondier Öffnung für die neuen Deckenlampen im Dachboden ist erfolgt. Dabei zwei Überraschungen: Die Balkenlage ist nicht nur quer, sondern auch längs und die Isolation ist doppellagig (gesamthaft 25 cm).
- Das Holzwerk ist gestrichen, somit ist der Maler bis auf Kleinigkeiten fertig.

Kalenderwoche 26 (24.6.-28.6.2024)

- Fassade fertig gestrichen.
- Glockenklöppel Glocke 1 ersetzt.
- Glockenmotoren und Winkelgeber ersetzt
- Elektro Unterverteilung im Glockenturm ersetzt
- Elektroinstallationen im Turm und Estrich abgeschlossen.

Kalenderwoche 25 (17.6.-21.6.2024)

- Fassade Grundiert und 1.Anstrich.
- Elektro Hauptverteilung wird erst Ende Juli geliefert, darum Baustellenverzögerung bis Mitte August.

Kalenderwoche 24 (10.6.-14.6.2024)

- Audioanlage eingebaut (Lautsprecher und Rack).
- Schema Elektro-Hauptverteilung erstellt
- «Abkleben» Fassade
- Weiterarbeiten am Kabeleinzug

Kalenderwoche 23 (3.6.-7.6.2024)

- Ziffern und Zeiger neu vergoldet oder gereinigt.
- Hintergrund Zifferblätter gemalt.

- 3 Balken im Dachstuhl eingebaut (haben aus unbekanntem Gründen gefehlt!)
- Licht im Kirchturm und Estrich installiert.

Kalenderwoche 22 (27.5-31.5.2024)

- Die neue Liedanzeige ist fertig.
- Die Fensterheizung Abdeckungen sind Asbestsaniert und vorgestrichen.
- Die Lampen wurden neu verkabelt und soweit möglich wieder montiert. (Kirchenschiff und Chor)
- Neue Leuchten wurden im Estrich montiert
- Der Kabeleinzug ist, soweit möglich, erfolgt.
- Die Unklarheit betreffend der Schaltschemas und Leitungsdimensionen führt zu Verzögerungen beim Maler und Elektriker.

Kalenderwoche 21 (21.5-24.5.2024)

- Die Putz Reparatur konnten weitgehend abgeschlossen werden.
- Der Putz trocknet bei diesem Wetter nur sehr langsam, dies führt zu Verzögerungen bei den Äusseren Malerarbeiten
- Das Holzwerk beim Eingang wurde vorgestrichen. Dabei wurde ein Wurmbefall entdeckt.
- Das Kirchenschiff ist bis auf eine Wand fertig gestrichen.
- Es gibt Verzögerungen bei der Schaltschrank Planung, dies führt zu weiteren Störungen des geplanten Ablaufes.

Kalenderwoche 20 (13.5-19.5.2024)

- Die Putz Reparatur stockt wegen dem Wetter noch immer.
- Vorbereitungen für die Malerarbeiten aussen sind weitgehend abgeschlossen.

- Im Innenraum ist der Chor fertig gestrichen.

Kalenderwoche 19 (6.5-8.5.2024)

- Die Baumeister Arbeiten sind, wegen dem Wetter, ins Stocken geraten. (Putz Reparatur)
- Vorbereitungen für die Malerarbeiten aussen sind weitgehend abgeschlossen.
- Wegen dem Wetter wurden im Innenraum weitergearbeitet und die Ersten Wände vorgestrichen. (Im Chor)

Kalenderwoche 18 (29.4-3.5.2024)

- Die Fassade wurde gereinigt
- Die Baumeister Arbeiten am äusseren haben begonnen. (Putz Prüfen und lose Stellen entfernen)
- Vorbereitungen für die Malerarbeiten aussen sind weiterhin im Gange. (Reinigen, Schleifen, Spachteln)
- Die meisten Elektrokabel im Kirchenschiff und Chor sind bereits gewechselt

Kalenderwoche 17 (22.-26.4.2024)

- Das Gerüst wurde fertiggestellt.
- Bemusterung und Detailbesprechung mit der Denkmalpflege. Die Farben wurden bestimmt.
- Vorbereitungen für die Malerarbeiten innen haben begonnen. (Abdecken, Reinigen, Schleifen, ...)

Kalenderwoche 16 (15.-19.4.2024)

- Beginn mit dem Ersatz und der Ergänzung der Elektroinstallationen, diese dauern rund 3 Monate.
- Das Aussengerüst sollte bis zum Turm fertiggestellt sein. (Wetterabhängig!)

Kalenderwoche 15 (8.-12.4.2024)

- Am Montag wurde die Dorfkirche geräumt und das Inventar eingelagert.
- Am Dienstag wurde der Boden abgedeckt und das Rollgerüst aufgebaut, mit dem Bau des Aussengerüsts begonnen, sowie die Abklärungen betreffend Audioanlage gemacht.
- Am Mittwoch wurden die Asbesthaltigen Abdeckbleche entfernt und die Darunterliegenden Flächen gereinigt (dekontaminiert), die Orgel durch den Orgelbauer eingepackt und mit den Kirchturmtechnikern die Details besprochen.
- Am Freitag fand die Detailbesprechung betreffend Elektroinstallationen mit dem Handwerker vor Ort statt.

Titelbild: Ursula Gallandre