



REFORMIERTE KIRCHGEMEINDE MÜNCHENSTEIN

Bauinformation Renovation Dorfkirche



**Kalenderwoche 19
Stand 8. Mai 2023**

Kalenderwoche 16 (15.-19.4.2024)

- Beginn mit dem Ersatz und der Ergänzung der Elektroinstallationen, diese dauern rund 3 Monate.

Kalenderwoche 17 (22.-26.4.2024)

- Das Gerüst wurde fertiggestellt.
- Bemusterung und Detailbesprechung mit der Denkmalpflege. Die Farben wurden bestimmt.
- Vorbereitungen für die Malerarbeiten innen haben begonnen. (Abdecken, Reinigen, Schleifen, ...)

Kalenderwoche 18 (29.4-3.5.2024)

- Die Fassade wurde gereinigt.
- Die Baumeister Arbeiten am äusseren haben begonnen. (Putz prüfen und lose Stellen entfernen)
- Vorbereitungen für die Malerarbeiten aussen sind weiterhin im Gange. (Reinigen, Schleifen, Spachteln)
- Die meisten Elektrokabel im Kirchenschiff und Chor sind bereits gewechselt.

Kalenderwoche 19 (6.5-8.5.2024)

- Die Baumeister Arbeiten sind, wegen des Wetters, ins Stocken geraten. (Putz Reparatur)
- Vorbereitungen für die Malerarbeiten aussen sind weitgehend abgeschlossen.
- Wegen des Wetters wurden im Innenraum weitergearbeitet und die ersten Wände vorgestrichen. (Im Chor)